

増築校舎棟の完成イメージ



工事スケジュール

工事	令和5年	9月	10月	11月	12月	令和6年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	令和7年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
準備、検査等	現調・近隣家屋調査・電柱移設																											
	事前家屋調査(9~10月末)、事後家屋調査は(7~8月末頃を予定しています)																											
仮設	仮囲、ゲート整備、仮設事務所、敷鉄板												外部足場設置						解体						仮設撤去			
擁壁他工作物撤去、新設	既存擁壁、工作物撤去、地盤改良、新設																											
	完了																											
校舎棟増築	山留 杭 残土搬出												基礎 山留引抜 躯体工事						屋上防水						完了		使用開始	
	仕上工事																											
倉庫棟改築	既存倉庫解体												7月以降取合いの校庭改修工事															
	11月以降使用開始																											
渡り廊下新築	完了																											
	使用開始																											
校庭改修	既存埋設管撤去、埋設配管												既存植栽、工作物撤去、埋設配管、新設															
	仮囲内の範囲での校庭改修です																											
	半分は9月より、全体は11月以降使用開始																											
車両出入り	解体、残土搬出のピーク 解体材搬出時：5~10台 土の搬出時：20~30台/日 躯体工事(数量の多い生コン打設がある) コンクリート打設時：30~40台/日 ※搬出入車両が多い日は週間の作業おしらせ看板に掲示いたします ※赤矢印期間以外でも、解体、土、生コン打設による車両の出入りはあります																											