

屋外広告物安全点検簿

平成 年 月 日

設置者 住所 _____

(申請者等)

氏名 _____

(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

担当者 _____ 連絡先 _____

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------|----------|---|------|---|-----|---|
| 表示又は設置場所 | | 点検年月日 | 平成 年 月 日 | | | | | |
| 点検基数 | 基 | | | | | | | |
| 種別 | 屋上看板 | 基 | 壁面看板 | 基 | そで看板 | 基 | その他 | 基 |

| 区分 | 点検内容 | 異常 | | 異常個所の数、看板種別 | 処理 | |
|--------|----------------------------|----|---|-------------|----|---|
| | | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 基礎 | 1 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 支持部 | 1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ、欠落 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 広告板・文字 | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 照明装置 | 1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 2 図面との相違の有無 | 有 | 無 | | 済 | 未 |
| | 3 その他点検した事項() | 有 | 無 | | 済 | 未 |

特記事項