

第3回区議会定例会提出案件概要

(議決案件関係)

議案番号	件名	概要
第88号議案	新宿区立牛込第二中学校擁壁改築等工事請負契約の変更に ついて	令和5年第3回新宿区議会定例会における議決に基づき締結した新宿区立牛込第二中学校擁壁改築等工事請負契約について、その契約金額を次のとおり変更する。

新宿区立牛込第二中学校擁壁改築等工事請負契約の変更に ついて

1	変更概要	<p>(1) 変更理由 本件工事における東側擁壁の杭工事の際、地中障害物が確認されたことに伴い、地中障害物撤去工事及び地盤改良工事を追加で行う必要があることから、本件工事請負契約の請負代金額を増額する。</p> <p>(2) 変更内容 地中障害物撤去工事及び地盤改良工事に係る請負代金額を増額する。</p>						
2	工事場所	東京都新宿区喜久井町20番地						
3	契約月日	令和5年10月18日						
4	工期	本契約締結日の翌日から令和7年3月18日まで						
5	変更金額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td>389,180,000円</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>428,681,000円</td> </tr> <tr> <td>差額(増額)</td> <td>39,501,000円</td> </tr> </tbody> </table>	変更前	389,180,000円	変更後	428,681,000円	差額(増額)	39,501,000円
変更前	389,180,000円							
変更後	428,681,000円							
差額(増額)	39,501,000円							
6	変更月日	議決日の翌日						
7	受注者	東京都新宿区中里町29番地3 株式会社加賀田組 東京支店 執行役員支店長 宮澤 稲夫						